



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **ARAPOTI**  
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**  
CONVÊNIO : Nº **235/2025** PAM  
EMPRESA VENCEDORA : **ROLP RENTAL LTDA.**  
CNPJ : **10.858.746/0001-94**  
CONTRATO EMPREITADA Nº : **126/2025**  
VALOR TOTAL CONTRATADO : **4.259.500,00**  
SAM : Nº **77**  
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **2**  
DATA DA MEDIÇÃO : **19/12/2025**  
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **5**  
PRAZO DE EXECUÇÃO: **11/09/2026**  
PRAZO DE VIGÊNCIA: **06/09/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **007/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$ ) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$ )MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	25,65%	2.965,06	97,04%	11.559,24	11.217,19	11.217,19	-	
2		TERRAPLENAGEM	44,78%	31.884,85	18,59%	71.204,40	13.237,36		13.237,36	18,59%
3		DRENAGEM	24,82%	241.322,55	79,61%	972.454,05	774.182,01	538.197,09	235.984,92	24,27%
4		BASE / SUB-BASE	30,54%	334.350,07	11,25%	1.094.770,28	123.127,19		123.127,19	11,25%
5		REVESTIMENTO	20,40%	290.417,90		1.423.345,46	-		-	
6		MEIO-FIO E SARJETA	31,94%	38.515,04	55,07%	120.593,16	66.404,84	20.955,91	45.448,93	37,69%
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	10,55%	48.279,41	3,37%	457.796,01	15.444,37	2.748,09	12.696,28	2,77%
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		72.059,29	-		-	
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%	3.658,89		3.658,89	-		-	
10		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	36,58%	11.728,28		32.059,22	-		-	
TOTAL CRONOGRAMA				1.003.122,05	TOTAL MEDIÇÃO		1.003.612,96	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								573.118,28	430.494,68	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o  
(%) percentual desta medição:

**R\$430.494,68**

**10,11 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 007/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 5 ETAPA		% META
META ATÉ 5ª ETAPA =	1.003.122,06	
REALIZADO ATÉ A 5ª ETAPA =	1.003.612,96	100,05%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

ROLP RENTAL LTDA.  
MATHEUS GABRIEL CHUERI DE MOURA  
CREA SP-5070459889/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI  
JOSÉ MAURO DE ALMEIDA AFONSO  
ENGº CIVIL - CREA PR-21.179/D

PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI  
IRANI JOSE BARROS

**Documento assinado com certificado PKCS7 por:**

- MATHEUS GABRIEL CHUERI DE MOURA (10/02/2026 13:57:03 - CPF: 34553241854)
- IRANI JOSE BARROS (10/02/2026 14:11:22 - CPF: 65434340906)

Documento assinado eletronicamente por:

**José Mauro de Almeida Afonso (10/02/2026 14:18:58)**

Nome do arquivo:

**2026021014185851.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026021014185851>