



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : ARAPOTI
 PROJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
 CONVÊNIO : Nº 050020020019/2002 SFM
 EMPRESA VENCEDORA : DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ : 48.839.712/0001-25
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 35/2025 DATA ASSINATURA : 07/04/2025
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 1.670.000,00
 SAM : Nº 76
 LOTE : Nº 1

MEDIÇÃO Nº: 2
 DATA DA MEDIÇÃO : 21/08/2025
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 2
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03/11/2025
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/06/2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº DA LICITAÇÃO: 001/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					MEDIDA	(R\$)
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,90%	3.569,63	100,00%	30.007,25	30.007,25	30.007,25	-	-
2	3	DRENAGEM	100,00%	446.453,24	100,00%	446.453,24	446.453,24	256.421,24	190.032,00	42,56%
3	4	BASE / SUB-BASE		-	100,00%	45.635,35	45.635,35	-	45.635,35	100,00%
4	5	REVESTIMENTO		-	100,00%	916.673,10	916.673,10	-	916.673,10	100,00%
5	6	MEIO-FIO E SARJETA		-		53.167,63	-	-	-	
6	7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	33,66%	109.108,33	36.724,50	-	36.724,50	33,66%
7	8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		43.661,38	-	-	-	
8	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	25.293,72	25.293,72	-	25.293,72	100,00%
		TOTAL CRONOGRAMA		450.022,87		TOTAL MEDIÇÃO	1.500.787,16	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	286.428,49	1.214.358,67

<p>Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição:</p> <p>R\$1.214.358,67 72,72 %</p> <p>Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.</p> <p>ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.</p>	<table border="1"> <tr> <td>META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2 ETAPA</td> <td>% META</td> </tr> <tr> <td>META ATÉ 2ª ETAPA =</td> <td>450.022,87</td> </tr> <tr> <td>REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =</td> <td>1.500.787,16 333,49%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">META FINANCEIRA ATINGIDA</td> </tr> </table>	META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2 ETAPA	% META	META ATÉ 2ª ETAPA =	450.022,87	REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	1.500.787,16 333,49%	META FINANCEIRA ATINGIDA	
META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2 ETAPA	% META								
META ATÉ 2ª ETAPA =	450.022,87								
REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	1.500.787,16 333,49%								
META FINANCEIRA ATINGIDA									

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
 WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 CREA PR-181.838/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
 JOSÉ MAURO DE ALMEIDA AFONSO
 ENGº CIVIL - CREA PR-21.179/D
 Página 1 de 1

PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI
 IRANI JOSE BARROS