



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : ARAPOTI
PROJETO : URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS URBANAS
CONVÊNIO : Nº 246/2024 PAM
EMPRESA VENCEDORA : CEZ ENGENHARIA
CNPJ : 34.197.115/0001-30
CONTRATO EMPREITADA Nº : 250/2024 DATA ASSINATURA : 08/10/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO : 1.799.999,48
SAM : Nº 72
LOTE : Nº 1

MEDIÇÃO Nº: 6
DATA DA MEDIÇÃO : 17/09/2025
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 8
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03/10/2025
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/09/2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº DA LICITAÇÃO: 007/2024

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR	ACUMULADO	ACUMULADO ATÉ A	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					(R\$)	(%)
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	180.418,40	100,00%	180.418,40	180.418,40	180.418,40	-	
2	3	DRENAGEM	100,00%	131.337,07	100,00%	131.337,07	131.337,07	131.337,07	-	
3	4	BASE / SUB-BASE	50,00%	9.397,82		18.795,63	-	-	-	
4	5	REVESTIMENTO	75,00%	253.821,12		338.428,72	-	-	-	
5	6	MEIO-FIO E SARJETA	100,00%	95.653,94	99,93%	95.653,94	95.582,78	88.209,78	7.373,00	7,71%
6	7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	46,83%	448.851,46	89,24%	958.479,45	855.326,56	748.722,52	106.604,04	11,12%
7	8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		9.513,07	-	-	-	
8	9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22,25%	12.481,14	9,92%	56.084,39	5.562,98	5.562,98	-	
9	10	SERVIÇOS DIVERSOS	50,00%	5.644,40		11.288,81	-	-	-	
TOTAL CRONOGRAMA				1.137.605,35	TOTAL MEDIÇÃO		1.268.227,79	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								1.154.250,75	113.977,04	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$113.977,04

6,33 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 007/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 6ª MEDIÇÃO ATÉ A 8 ETAPA		% META
META ATÉ 8ª ETAPA =	1.137.605,35	
REALIZADO ATÉ A 8ª ETAPA =	1.268.227,79	111,48%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

CEZ ENGENHARIA
CLEBERSON DOS SANTOS MELO
CREA PR-175.858/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
JOSE MAURO DE ALMEIDA AFONSO
ENGº CIVIL - CREA PR-21.179/D
Página 1 de 1

PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI
IRANI JOSE BARROS