



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEDIÇÃO 1ª ADITIVO DE OBRA

OBRA:	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	NÚMERO DA MEDIÇÃO:	1
CONCORRÊNCIA :	Nº 08/2025 CONTRATO: Nº 136/2025	VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$6.460,11
CONTRATADA:	VITAL COMPANY LTDA CNPJ: 32.502.849/0001-50	EVOLUÇÃO TOTAL (%):	19%
VALOR DA LICITAÇÃO:	R\$ 121.579,40		
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 98.999,93		
DESCONTO:	18,57%		

BDI:		21,30%		EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONADOS COM BASE NA TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI (JULHO/2024) SEM DESONERAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM BDI DE 21,30% E DESCONTO DE 18,57%	VALOR TOTAL ADICIONADO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. INCLUINDO O PERÍODO	PERÍODO	ACUM. INCLUINDO O PERÍODO
1		<b>COBERTURA</b>									
1.1	13	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	415	R\$15,57	R\$6.460,11		415,00		R\$6.460,11	R\$6.460,11
1.2	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,44	R\$178,44	R\$12.569,47					
1.3	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	48	R\$29,39	R\$1.410,94					
1.4	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UND	24	R\$31,43	R\$754,31					
1.5	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UND	12	R\$30,93	R\$371,11					
2		<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E PORTAS</b>									
2.1	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	354,87	R\$11,43	R\$4.055,44					
2.2	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	58,8	R\$9,26	R\$544,77					
3		<b>ESQUADRIAS</b>									
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,15	R\$70,47	R\$10,57					
3.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,2	R\$807,50	R\$3.391,52					
3.3	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	4,41	R\$1.044,94	R\$4.608,20					
Total:						R\$34.176,44			Total:	R\$6.460,11	R\$6.460,11

ARAPOTI, 17 DE ABRIL DE 2026.

JIOLVANNY MARQUES DORNELES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MS-15071/D  
FISCAL DO CONTRATO

VITAL COMPANY LTDA  
CNPJ: 32.502.849/0001-50  
ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA  
CONTRATADA