

PAM 2026		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID											
Município:	ARAPOTI	SAM	86	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	03/06/2026	Dias	30	Data	13/07/2026	Sigla	PAM		
Quantidade:	13.556,79	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Data Início		13/7/26	13/8/26	13/9/26	14/10/26	14/11/26	15/12/26	15/1/27	15/2/27	18/3/27	18/4/27	
	Data Fin		12/8/26	12/9/26	13/10/26	13/11/26	14/12/26	14/1/27	14/2/27	17/3/27	17/4/27	18/5/27	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00										
2	TERRAPLENAGEM	%		54,75	45,25								
3	DRENAGEM	%	21,07	12,91	28,15	26,57	6,49		4,82				
4	BASE / SUB-BASE	%				37,08	35,49	27,42					
5	REVESTIMENTO	%					18,91	35,31	27,37	18,41			
6	MEIO-FIO E SARJETA	%				13,75	37,79	28,57	19,88				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%							12,13	45,36	26,52	16,00	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%									14,17	85,83	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%											
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%											
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		1,92	1,60	8,73	30,89	23,81	24,61	8,44			
TOTAIS													
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.457,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	181,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	64.616,90	53.414,78	-	-	-	-	-	-	-
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.400,89	2.811,30	-	-	-	-	-	-	-
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	119.489,71	73.232,04	159.636,56	150.677,51	36.826,43	-	27.318,85	-	-	-
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.288,94	3.854,32	8.401,92	7.930,40	1.938,23	-	1.437,83	-	-	-
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	435.895,23	417.233,27	322.369,90	-	-	-	-
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	22.941,85	21.959,65	16.966,84	-	-	-	-
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	216.376,66	403.899,98	313.084,81	210.632,89	-	-
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	11.388,25	21.257,89	16.478,15	11.085,94	-	-
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	16.848,79	46.295,65	34.995,01	24.356,27	-	-	-
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	886,78	2.436,61	1.841,84	1.281,91	-	-	-
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	112.442,86	420.513,90	245.836,88	148.326,49
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	5.918,05	22.132,31	12.938,79	7.806,66
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	11.125,27	67.402,80
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	585,54	3.547,52
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	1.086,82	905,68	4.947,02	17.502,91	13.490,34	13.945,30	4.779,29	-	-
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	57,20	47,67	260,37	921,21	710,02	733,96	251,54	-	-
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	122.946,81	138.935,76	213.957,02	608.368,55	734.234,92	774.755,23	491.148,09	635.926,08	256.962,15	215.729,29
C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.470,89	7.312,41	11.260,89	32.019,40	38.643,95	40.776,59	25.849,90	33.469,79	13.524,33	11.354,18
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	129.417,70	146.248,17	225.217,91	640.387,95	772.878,87	815.531,82	516.997,99	669.395,87	270.486,48	227.083,47
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	2,93%	3,31%	5,10%	14,51%	17,51%	18,48%	11,71%	15,17%	6,13%	5,15%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	2,93%	6,25%	11,35%	25,86%	43,37%	61,85%	73,56%	88,73%	94,85%	100,00%
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):			
JEAN PIER VACHELESKI - CREA SC-1100070/D - ART/RRT Nº 1720254718063										IRANI JOSE BARROS			
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25				

Quem assinará o cronograma e o orçamento? [O] = Orçamentista [P] = Projetista

O (ver na aba "Dados_Obra" essa escolha)

Valor do PROJETO..... R\$	4.413.646,23
Percentual MÍNIMO para última ETAPA (medição):	5%
Valor da última ETAPA (10) deverá ser no mínimo de R\$	220.682,31