



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

| EMPRESA: VITAL COMPANY LTDA | | OBRA: REFORMA DO CEO | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------|---------------------------|----------|---------------------------|
| CNPJ: 32.502.849-0001/50 | | NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2 | | | | | | | | | | |
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 8/2025 | | VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 37.083,25 | | | | | | | | | | |
| CONTRATO: 136/2025 | | EVOLUÇÃO TOTAL (%): 40,57% | | | | | | | | | | |
| BDI: 21,30% | | | | | | | EVOLUÇÃO FÍSICA | | | EVOLUÇÃO FINANCEIRA | | |
| CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R\$) | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$) | TOTAL ITEM (R\$) | TOTAL GLOBAL (R\$) | ACUM. ANTERIOR | PERÍODO | ACUM. INCLUINDO O PERÍODO | PERÍODO | ACUM. INCLUINDO O PERÍODO |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | 3.831,50 | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 71,30 | 0,15 | 86,49 | 12,97 | | | 0,15 | 0,15 | 12,97 | 12,97 |
| 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 3,00 | 124,00 | 3,64 | 451,36 | | | 124 | 124 | 451,36 | 451,36 |
| 1.2 | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1.2.3 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| ORSE 00051 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 2.775,90 | 1,00 | 3.367,17 | 3.367,17 | | | 1 | 1 | 3367,17 | 3367,17 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | 120,09 | | | 0 | | 0 |
| 2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 2.2.1.4 | BASCULANTE - CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | t X km | 2,00 | 49,50 | 2,43 | 120,09 | | | 49,5 | 49,5 | 120,09 | 120,09 |
| 3 | COBERTURA | | | | | | 32.961,94 | | | 0 | | 0 |
| 6.1 | MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 4,00 | 415,00 | 4,85 | 2.012,75 | | | 415 | 415 | 2012,75 | 2012,75 |
| 6.8 | TELHA FIBROCIMENTO | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 | 45,00 | 415,00 | 54,59 | 22.654,85 | | | 415 | 415 | 22654,85 | 22654,85 |
| 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 70,00 | 36,00 | 84,91 | 3.056,76 | | | 36 | 36 | 3056,76 | 3056,76 |
| 6.11 | CALHAS | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (ITEM AJUSTADO CONFORME 1º ADITIVO; FOI SUPRIMIDO 70,44 M) | m | 89,00 | 12,56 | 107,96 | 1.355,98 | | | 12,56 | 12,56 | 1355,98 | 1355,98 |
| 6.13 | RUFOS | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 50,00 | 64,00 | 60,65 | 3.881,60 | | | 42 | 42 | 2547,3 | 2547,3 |
| 4 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | | | | | | 277,78 | | | 0 | | 0 |
| 7.2 | VIDROS E ESPELHOS | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 7.2.2 | VIDROS | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 102169 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m2 | 458,00 | 0,50 | 555,55 | 277,78 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | | | | | | 196,65 | | | 0 | | 0 |
| 8.2 | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 8.2.20 | LAMPADAS | | | | | | | | | 0 | | 0 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| 8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
|--|--|----|--------|--------|--------|-----------|------------------|----|-------|----------|----------|
| 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 18,01 | 9,00 | 21,85 | 196,65 | | 0 | 0 | 0 | |
| 6 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | | | | | | | 54.007,27 | | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2 CHAPISCO | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m2 | 8,00 | 25,00 | 9,70 | 242,50 | 25 | 25 | 242,5 | 242,5 | |
| 10.1.3 EMBOÇO | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m2 | 40,00 | 25,00 | 48,52 | 1.213,00 | 25 | 25 | 1213 | 1213 | |
| 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m2 | 40,00 | 1,00 | 48,52 | 48,52 | 1 | 1 | 48,52 | 48,52 | |
| 10.1.15 FORRO DE GESSO | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 96117 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m2 | 226,00 | 94,00 | 274,14 | 25.769,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.1.16 FORRO DE PVC | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m2 | 70,00 | 37,00 | 84,91 | 3.141,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.4 PINTURAS | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10.4.2 EMASSAMENTO | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m2 | 8,00 | 46,00 | 9,70 | 446,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | 10,00 | 476,12 | 12,13 | 5.775,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.4.8 PINTURA EM MADEIRA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m2 | 15,00 | 94,00 | 18,20 | 1.710,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m2 | 10,00 | 51,40 | 12,13 | 623,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100748 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m2 | 10,00 | 100,00 | 12,13 | 1.213,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m2 | 45,40 | 8,00 | 55,07 | 440,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10.4.12 PINTURA EM FACHADAS | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m2 | 12,30 | 492,00 | 14,92 | 7.340,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.4.16 PINTURA EM PISO | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m2 | 12,00 | 415,00 | 14,56 | 6.042,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALOR GLOBAL (R\$) | | | | | | | 91.395,23 | | | 37083,25 | 37083,25 |

Arapoti, 4 de abril de 2026.

JIOLVANNY MARQUES DORNELES
Fiscal do Contrato