



Prefeitura Municipal de Arapoti
Secretaria de Infraestrutura

PLANILHA DE MEDIÇÃO										
EMPRESA: SPLENDORE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 23.316.162/0001-39 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025 CONTRATO: 159/2025 BDI: 24,99%			OBRA: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NÚMERO DA MEDIÇÃO: 3 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 61.578,92 EVOLUÇÃO TOTAL (%): 87,58% PERÍODO: 07/03/2026 à 24/04/2026			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA	
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário (Com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. INCLUINDO O PERÍODO	PERÍODO (R\$)	ACUM. INCLUINDO O PERÍODO (R\$)
1.	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS				2.215,85					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.215,85					
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	4,50	492,41	2.215,85	4,5		4,5	0,00	2215,85
2.	TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO				21.809,81	0		0		0,00
2.1.	TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO				21.809,81	0		0		0,00
2.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M³	168,09	5,91	993,23	168,09		168,09	0,00	993,23
2.1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	840,46	2,87	2.410,68	840,46		840,46	0,00	2410,68
2.1.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	120,66	151,95	18.333,76	120,66		120,66	0,00	18333,76
2.1.4.	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	20,00	3,61	72,14	20		20	0,00	72,14
3.	ASFALTO				102.983,57	0		0		0,00
3.1.	ASFALTO				102.983,57	0		0		0,00
3.1.1.	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	M²	840,46	0,63	527,66	840,46		840,46	0,00	527,66
3.1.2.	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	TON	1,14	4.806,72	5.479,66	1,14		1,14	0,00	5479,66
3.1.3.	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	M²	840,46	0,43	362,12	840,46		840,46	0,00	362,12
3.1.4.	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	TON	0,52	4.842,39	2.518,04	0,52		0,52	0,00	2518,04
3.1.5.	Cbuq- Novos traços - Traço 4 - Faixa "C"	TON	130,00	315,77	41.050,18	130		130	0,00	41050,18
3.1.6.	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	TON	6,50	6.589,07	42.828,95	6,5		6,5	0,00	42828,95
3.1.7.	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	420,23	24,31	10.216,96	420,23		420,23	0,00	10216,96



Prefeitura Municipal de Arapoti
Secretaria de Infraestrutura

4.	CALÇADAS E GRAMA				140.290,77	0		0		0,00
4.1.	CALÇADAS E GRAMA				107.103,88	0		0		0,00
4.1.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M³	1,00	186,41	186,41	1		1	0,00	186,41
4.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	552,16	121,81	67.258,65	276,08	276,08	552,16	33629,32	67258,65
4.1.3.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M²	968,00	16,78	16.241,31	0	968	968	16241,31	16241,31
4.1.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	252,67	92,68	23.417,51	126,34	126,33	252,67	11708,29	23417,51
4.2.	Sinalização				33.186,89	0		0		0,00
4.2.1.	Faixa de sinalização horizontal - e=1,5mm	-	846,46	39,21	33.186,89	0		0		0,00
					267.300,00	0			61578,92	234113,11

Arapoti, 24 de abril de 2026.

Jiolvanny Marques Dorneles
Fiscal do Contrato